Halsberger Feld 4
84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: 08752 / 86 580 - 510
Fax: 08752 / 86 580 - 525

HRS Kampfmittelerkundungs und -beratungs GmbH

O **Teilabschlussbericht und Freigabeprotokoll**

X **Abschlussbericht und Freigabeprotokoll**

1. Auftraggeber: Markt Reichertshofen
Schlossgasse 5, 85084 Reichertshofen

2. Auftragsnummer: 22-778

3. Räumstellenbezeichn.: Reichertshofen, Ronnweg Südwest

4. Ausführungszeitraum: 11.05., 18.07.2022

5. Anlass der Räummaßnahme:

- **O** Hinweis aus der Bevölkerung
- **X** Vorbereitung mehrerer Baumaßnahmen
- **X** Luftbildauswertung
- **O** Fund bei Bauarbeiten
- **O** Frühere Funde

6. Art der Maßnahme:

- **O** Sicherheitsbelehrung vor Ort
- **X** EDV Oberflächensondierung
  Einzel- / Mehrkanalsensorik
- **O** TDEM-Datenaufnahme
- **O** Sicherheitstechnische Begleitung (Aushubkontrolle)
- **O** Bohrloch- / Tiefensondierung manuell / EDV
- **X** Bergung mit Bagger
- **O** Sondierung von Bohransatzpunkten (Negativsondierung)
- **O** Luftbildauswertung zur Klärung der Gesamtsituation

7. Räumergebnis:

- **X** Die Räummaßnahme konnte gem. Auftrag **ohne Einschränkungen** durchgeführt werden.
  Die untersuchte Räumfläche wird, **mit Ausnahme der Randbereiche (Zaun),** als **frei von Sprengbombenblinggängern und blindgegangen Artilleriegranaten (Kaliber > 2cm)** ausgezeichnet.
- **O** Die Räummaßnahme musste aus folgenden Gründen abgebrochen werden.

Die Firma versichert, dass die Kampfmitteluntersuchung, dem Gelände, den örtlichen Bedingungen und nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt wurde.
Alle Arbeiten wurden in Abstimmung mit dem AG und den für die Kampfmittelräumung zuständigen Stellen durchgeführt. Wir bitten um Beachtung der Anlagen.

8. Räumerschwernisse:

O	**Haufwerke auf der Räumfläche**
O	**Findlinge oder mineralhaltiger Boden**
O	**Schuttablagerungen auf den Räumflächen**
X	**Oberirdische ferromagnetische Störungen**
O	**Versorgungsleitungen**
X	**unebenes Gelände (Böschung)**
O	**Erforderlicher Abbruch störender Bauwerksteile**
X	**Bewuchs**

9. Spez. Angaben zur Räumstelle:

Freigabe laut beiliegender Freigabekarte.
EDV-Mehrkanalsondierung der vom AG vorgegebenen Fläche soweit technisch möglich.
Anschließende Auswertung der aufgenommenen Daten. Es wurden 78 Verdachtspunkt ermittelt.
Am 18.07.2022 fand die Bergung der Verdachtspunkte statt. Es wurden Hopfenanker, Stahlseile und Eisenschrott festgestellt. Hinweise auf Kampfmittel liegen nicht vor.

10. Geborgene Kampfmittel:

keine

11. Personal- und Geräteeinsatz:

Truppführer, Räumarbeiter, Mehrkanalsystem Sensys FGM 650/10 mit Magneto.
Eisendetektor Sensys SBL10. Bagger Takeuchi 7to.

verantwortlicher Truppführer (Schumann)

Au i.d. Hallertau 22.07.2022
Ort, Datum